

# Schválený Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Schválený Rozpočet 2016	Upravený Rozpočet 2016	čerpání Rozpočtu - skutečnost 2016	Pozn.							
	tis Kč			obce - půjčka SFŽP	obce - půjčka vak	obce - INVEST	JmK	Dotace SFŽP	Dotace FS EU	Půjčka SFŽP	POZN
Správce stavby ISPA - záruční doba	15	120	120								
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků	4 326	4 449	4 449								
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	45	47	47	47							od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP	350	1 181	1 181	346							od obcí
Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015	100	200	200								
Vodoměry	1 000	56	56								
Čerpadla a zařízení	1 500	520	520								
Odbočení	400	646	646								
Provoz svazku	2 000	10 935	10 935								čí. příspěvků obcí
Majetková evidence, správa majetku	100	2 653	2 653								
Tvorba fondu obnovy	8 454	64 384	64 384								
<b>Součet</b>	<b>18 290</b>	<b>85 191</b>	<b>85 191</b>	<b>393</b>				-	-	-	
<b>Oddíl I.</b>											
ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace	500	1 007	1 007	-				169	2 869	338	pokračuje v roce 2017
Suchohrdly u Miroslavi - spl. Kanalizace - dokončení administrace	100	568	568		145						pokračuje v roce 2017
Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace	235	108	108								pokračuje v roce 2017
Kanalizace Severozápadní větve - dokončení	589	401	401	385	572	-	-	-	-	-	pokračuje v roce 2017
Splašková kanalizace Olbramkostel	237	222	222	184	145	-	-	0	3	0	pokračuje v roce 2017
Vítovice - kanalizace	139	235	235	139	530	-	-				pokračuje v roce 2017
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky	299	238	238	227	290						pokračuje v roce 2017
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice	220	79	79	55	-	2 907					pokračuje v roce 2017
Odkanalizování obcí v NP Podyjí	4 631	740	740	476	580	-	-	780	13 253	228	pokračuje v roce 2017
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B	1 021	1 012	1 012	816	717	-	-	-	-	-	pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo - DN 350	5 000	4 892	4 892								pokračuje v roce 2017
<b>Celkem Oddíl I.</b>	<b>12 971</b>	<b>9 502</b>	<b>9 502</b>	<b>2 282</b>	<b>2 979</b>	<b>2 907</b>	-	<b>949</b>	<b>16 126</b>	<b>566</b>	
<b>Oddíl II.</b>											
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení	4 625	4 625	3								pokračuje v roce 2017
Kanalizace Načeratic - Derflice - dokončení administrace	100	9	9	167				-	-	-	pokračuje v roce 2017
Kanalizace Damnice, Dolnice, Jířice u Miroslavi	514	554	554	406	435	-	-	716	12 171	716	pokračuje v roce 2017
ČOV Šanov	115	251	251								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul. Znojemská	2 000	2 000	-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov	500	500	-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice	600	3	3								pokračuje v roce 2017
SV Damnice - přivaděč vody Jířice - Trostovice rekonstrukce	6 000	6 000	2								pokračuje v roce 2017
SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt	1 500	985	985								hotovo
Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary	3 600	-	-								pokračuje v roce 2017
ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace	2 000	2 000	236								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce VDJ Oleksovice + vrt	4 500	4 500	3 671								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí	500	500	3								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky	600	600	3								pokračuje v roce 2017
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - realizace	3 500	1 193	1 193								pokračuje v roce 2017
<b>Celkem Oddíl II.</b>	<b>30 654</b>	<b>23 720</b>	<b>6 914</b>	<b>574</b>	<b>435</b>	-	-	<b>716</b>	<b>12 171</b>	<b>716</b>	
<b>Oddíl III.</b>											
Rekonstrukce vodovodu Loděnice - průtah ( řad A,M)	1 000	2 456	2 456								hotovo
SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul. Rumunská - Návší	4 500	4 116	4 116								pokračuje v roce 2017
SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist. Centru Jevišovice - PD	250	250	3								pokračuje v roce 2017
SV Znojmo - rek. Vodovodu ul. Pražská DN200 (bezvýkop)	5 000	5 000	4								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ	2 000		-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce výtaku Vranov nad Dyjí - řad A2	2 000	2 000	-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce vodovodu Našiměřice (v obci)	800	1 068	1 068								hotovo
Rekonstrukce vodovodu Slovenská	600	708	708								hotovo
Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole	6 500	6 500	2								pokračuje v roce 2017
SV Bohutice - odstranění uranu, Našiměřice = SV Damnice	5 000	5 000	340								pokračuje v roce 2017
SV Božice - PD	350	912	912								pokračuje v roce 2017
rezerva	505	505	-								
<b>Celkem Oddíl III.</b>	<b>28 505</b>	<b>28 515</b>	<b>9 609</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Akce převedené z roku 2015</b>											
Divišovo náměstí Znojmo - MPR		2 095	2 095								
IS pro RD Rybník - Kravsko		179	179	-	1 119						hotovo
Kanalizace ul. U Potoka, Nerudova, Znojmo		7 250	-	-	-						pokračuje v roce 2017
ČOV Prosiměřice		30	30								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce vodovodu v obcích s výstavbou kanalizace - Bohutice, Plenkovice, Jířice, Jevišovic atd.		1 997	-								pokračuje v roce 2017
ČOV Loděnice		89	89								hotovo
Znojmo - revitalizace parku - II. etapa		2 835	2 835								hotovo
Dobšice - řad A / ul. Brněnská / - vodovod		59	59								hotovo
Vodovod Loděnice - řad N		1 250	1 250								hotovo
Vodovod Miličovice - prodloužení		50	-								pokračuje v roce 2017
VDJ Tvořihráz - elektroinstalace		376	376								hotovo
Vodovod Na Hrázi, Znojmo		2 000	-								pokračuje v roce 2017
Vodovod Jířice u Miroslavi		1 800	-								pokračuje v roce 2017
Vodovodní přivaděč - Čížov		4 000	3 897								pokračuje v roce 2017
IS Bílá hlina, Hrnčířská, Znojmo		259	-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce IS - ul. Horova, Vančurova, Znojmo		3 000	-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce přivaděče VDJ Kasárna - VDJ Kravsko		2 500	-								pokračuje v roce 2017
<b>Celkem akce převedené z roku 2015</b>	<b>-</b>	<b>29 769</b>	<b>10 810</b>	<b>-</b>	<b>1 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Akce přidáné v roce 2016</b>											
Plaveč - IS ul. Břeží	-	697	667								pokračuje v roce 2017
Kanalizace SuchuMir - u parčíku	-	342	342	-	-	342					hotovo
Kanalizace a ČOV Chvalatice		229	229								pokračuje v roce 2017
Kanalizace a ČOV Trnové Pole		40	40	-	-	40					pokračuje v roce 2017
Vodovod Suchohrdelská - zahrádky - II. etapa		211	191	-	-	211					pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce kanalizace města Znojma – stoka L přes vodní tok Leska		3 837	3								pokračuje v roce 2017
Vodovod Plenkovice - řad E		498	498								hotovo
Únanov - prodloužení vodovodu - 2016		797	698	-	797						pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce KČS Koželuzská		1 270	1 270								hotovo
KČS2 šanov		588	588								hotovo
KČS1 štitary		331	331								hotovo
Rekce vodovodu ul. Sokolovská, Znojmo		96	96								hotovo
Rozšíření IS v obci Mašovice		280	-								pokračuje v roce 2017
Kanalizace a ČOV Trostovice		100	-								pokračuje v roce 2017
Rekce vodovodu Nový Šaldorf - Sedlešovice		394	-								pokračuje v roce 2017
Rekonstrukce KČS 1 Štítary		431	431								hotovo
ČOV Oleksovice - provzdušňovací elementy		180	180								hotovo
Rekonstrukce KČS 3 Vranov		723	723								hotovo
Rekonstrukce ÚV Hvelín		1 845	-								pokračuje v roce 2017
<b>Celkem Oddíl IV.</b>	<b>-</b>	<b>12 890</b>	<b>6 288</b>	<b>-</b>	<b>797</b>	<b>594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>90 420</b>	<b>189 586</b>	<b>128 313</b>	<b>3 249</b>	<b>5 329</b>	<b>3 501</b>	<b>-</b>	<b>1 665</b>	<b>28 297</b>	<b>1 282</b>	

## Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - příjmy

Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2016 (v tis. Kč)	Plán	Skutečnost
nájemné 2016	69 500	81 376
		-
dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU	-	1 665
		28 297
		1 282
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků SFŽP	3 209	3 249
příspěvky obcí na investice	8 700	3 501
splátky půjček Svazku obcemi	4 196	3 989
příspěvek od obcí na provoz svazku	620	967
čerpání z Fondu obnovy		
<b>Celkem</b>	<b>90 420</b>	<b>128 313</b>